



# 19.5.2010 Praha - T-Mobile

zpracoval: Tomáš Kozák  
příprava leteckých zakázek  
+420 602 317 897

výměny BTS technologie GSM demontáž max 800kg montáž max 400 kg



### Harmonogram:

7.00 h zahájení vazačských prací - heliport náplavka  
8.00 h ukončení vazačských prací-přesun  
8.30 h rozmištění na stanovištích-kontrola připravenosti  
8.40 h pokyn ke startu z LKMNE - odpojení/uvázání BTS  
9.00 h vrtulník nad budovou č.1 - demontáž 1.bts  
9.05 h vrtulník nad budovou č.1 - montáž 1.bts  
9.10 h vrtulník nad budovou č.1 - demontáž 2. bts  
9.15 h vrtulník nad budovou č.1 - montáž 2.bts  
9.20 h usazení demontované / přelet na heliport-pausa  
10.00 h rozmištění na stanovištích-kontrola  
10.15 h odpojení staré BTS/uvázání - pokyn ke startu  
10.30 h vrtulník nad budovou č.2 - demontáž bts  
10.35 h vrtulník nad budovou č.2 - montáž bts  
10.40 h přelet na heliport - pausa  
11.00 h rozmištění na stanovištích-kontrola  
11.15 h odpojení staré BTS/uvázání - pokyn ke startu  
11.30 h vrtulník nad budovou č.3 - demontáž bts  
11.35 h vrtulník nad budovou č.3 - montáž bts  
11.40 h vrtulník nad budovou č.3 - montáž bts  
11.45 h přelet na heliport - pausa  
12.00 h rozmištění na stanovištích-kontrola  
12.15 h odpojení staré BTS/uvázání - pokyn ke startu  
12.30 h vrtulník nad budovou č.4 - demontáž bts  
12.35 h vrtulník nad budovou č.4 - montáž bts  
12.40 h konec akce-přelet na LKLT

### Postup prací:

**na všech domech:** Přelet nad břemeno a upnutí do připraveného čtyřčete  
přelet nad heliport-usazení-odpojení z háku  
upnutí druhého čtyřčete připravené na břemeno  
přelet zpět a usazení-odepnutí na břemeno  
čtyřče leti na zpět

Po dokončení každé jedné výměny přistání na heliportu Riegrovy sady-pausa 40'

### Vázací technika:

podvės : mechanika 30 m

čtyřče textilní	2x
úvaz 3t/2m	4x
úvaz 3t/5m	12x
třmen	16x
stabilizační lano	16x
text. popruh 5t/10m	6x
text.popruh 5t/4m	4x